

监理工程师通知单

工程名称：长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：KLTZ-001

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于设备基础施工进度相关事宜

内容：1、截止 12 月 7 日，康乐 4 个设备基础施工完成基础层浇筑，基础层以上部分都未进行施工，根据合同工期，严重影响施工进度。

2、要求你方必须添加施工人员、添加管理人员，制定施工计划，在合同工期内完成施工。弱因你方问题影响并网工期，你方承担全部损失。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送总包单位。



由 扫描全能王 扫描创建