

监理工程师通知单

工程名称：长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：KLTZ-002

致： 南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于设备基础施工进度相关事宜

内容：2017年12月19日检查现场，发现问题：

- 1、设备基础抹灰及收尾工作未完成，施工进度严重滞后。
- 2、施工现场有施工人员未佩戴安全帽现象。
- 3、现场施工废弃木料未及时清理。

设备基础进度明显滞后，要求你方尽快进行施工，限 2 个工作日内必须完成。若影响设备安装延误工期，将按照合同约定实行考核。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



2017.12.19

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送总包单位。



由 扫描全能王 扫描创建

