

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目
编号：KLHF-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 KLTZ-001 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：


- 1、我司明日立即开展康乐 4 个设备基础圈梁支模浇筑。
- 2、我司已增加施工人员至 106 人，管理人员 6 人，现以满足现场施工进度要求。

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理：张文兵

日期：2017.12.8



项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：张斗本

日期：2017.12.8



填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份

