

监 理 通 知 单

工程名称: 山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-TZ-006

致: 镇江新华电有限责任公司

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司

事由: 现场施工质量问题

内容:

监理方在施工现场巡查中发现你单位施工人员施工中存在以下质量问题:

- 1、光伏线缆 MC4 接头未拧紧, MC4 接头不得接触屋面彩钢瓦。
- 2、现场电缆沟深度为 300-400mm, 不足图纸依据 700mm。
- 3、通讯电缆与交流电缆交叉敷设未采取防护措施。
- 4、交流电缆穿墙套管未作。
- 5、你单位使用桥架为铝合金材料, 与图纸依据热镀锌桥架不符。
- 6、部分电缆接头未使用热缩保护管。

针对以上质量问题, 要求你单位及时整改并上报监理项目部及业主项目部审核。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 12 月 31 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

现场负责人: 王瑞生

日期: 2017 年 12 月 28 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份