

监 理 通 知 单

工程名称：山东莱德管业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TZD-001

致： 山东金科电力工程有限公司（单位）

事由： 关于工程质量问题

内容： 组件吊运至屋面后，应当提前铺设安装固定的卸货平台，屋面风力较大，严禁作业人员单人背运组件，吊运铺放的组件下班前必须全部安装完成，我监理方现场巡检组件安装时发现以下问题。

1、1#、4#屋面吊运铺放的组件隔夜安装，因夜晚风力较大，铺放组件必须确保当天安装完成，现要求施工单位根据工程进度计划、现场实际工作量合理安排施工作业人员数量，确保组件安装质量，否则造成组件隐裂、损坏等质量问题由施工单位自行承担。

2、施工现场风力较大，严禁施工作业人员单人搬运组件，以免造成人员、经济损失。

3、严禁作业人员在组件安装过程中踩踏组件，我监理方现场巡检过程当中发现个别组件上边置留脚印，组件安装前必须进行相应的技术交底，并形成资料归档。

4、施工现场产生的建筑垃圾应当集中、妥善处理，严禁随意乱扔，确保安全文明施工。

5、屋面采光带安装前应进行必要的安全防护，安装组件过程中因靠近采光带导致作业面不够，必须防护到位、确保安全后方可施工。

6、严禁组件铺放时随意叠加摆放，因野蛮操作导致组件面板出现划痕等造成的质量问题由施工单位自行承担。

7、组件必须拉边线安装，安装过程中轻拿轻放，确保边框边线横平竖直。

以上问题限施工单位 2 日内整改完成，否则造成的一切后果由施工单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 刘连连

日期： 2017 年 12 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

