

JXM6: 监理工作通知单

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目 编号: ZHJL-YHGS-BN-001

致: 中国能源集团江苏电力设计院有限公司(总包单位)。

抄送: 江苏中压建设工程有限公司。

事由: 关于南沈灶管桩支架住脚安装事宜:

内容: 今天你单位在管桩支架住脚焊接过程中业主方和监理方发现以下问题。

1: 桩顶标高控制不严格, 误差超出支架调整范围。

2: 焊接人员无证操作。

3: 焊接不合格: (1) 焊口不平正。 (2) 有部分咬边现象。 (3) 焊口不饱满。

要求你单位立即调整人员, 严禁无证操作, 对不合格的焊口立即进行整改。

在以后的成桩过程中, 严格控制桩顶标高误差. 装位准确度和垂直度, 避免给以后安装带来困难。

限 2 日内回复

项目监理部(章)

监理工程师 郭俊芳

2018 年 01 月 03 日