

JXM6: 监理工作通知单

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目 编号: ZHJL-YHGS-BN-002

致: 中国能源集团江苏电力设计院有限公司(总包单位)。

抄送: 江苏中压建设工程有限公司。

事由: 混凝土浇筑. 模板钢筋报验

内容: 2018年1月5日下午对你单位没有进行任何报验的南沈灶现场预制仓和SVG基础浇筑进行旁站, 发现以下问题:

- 1: 模板出现多处跑模现象。
- 2: 混凝土振捣不合格。
- 3: 现场无施工质量管理人。
- 4: 现场工人不熟悉作业流程及技术要求。
- 5: 总包方现场管理人员严重失职, 具体表现在:
  - (1) 现场管理混乱, 各工序找不到具体负责人。
  - (2) 施工进度, 质量管控不到位。
  - (3) 现场的进度. 质量问题总包方不能尽快解决。
  - (4) 现场施工进度已远滞后施工进度计划, 总包方是否能保证按期并网?

针对以上问题, 总包单位必须认真反思, 尽快召开现场管理会议, 拿出具体有效的整改措施, 加班加点加快施工进度, 同时管控好施工现场的施工安全和施工质量。如果继续管理不利, 不能按期并网, 责任应有总包单位承担。

1:

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总监理工程师



日期 2018年01月06日