

监理通知回复单

工程名称：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司沿海高速兴桥 3.6MW 互通分布式光伏电站项目 编号：SXMB18-SGX01-007

致：常州正衡电力工程监理有限公司兴桥 3.6MW 互通分布式光伏电站 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-YHGS-10 的监理通知后，已按要求完成了 施工质量、安全 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、北侧水塘管桩下沉管桩采取加高立柱方式，歪斜管桩已整改完成。
- 2、歪斜管桩整改完成后进行报验，现已提供相关报验材料。
- 3、已对柱头清理进行排查，现已完成排查工作，焊接不合格部位已整改。
- 4、因进行标高控制，进行立柱开孔的，已提交弥补措施（补焊并进行防腐处理）。
- 5、支架及檩条平整度不满足要求的已要求整改，现已整改完成。
- 6、未佩戴安全帽及抽烟行为，已进行全员教育，对多次触犯者进行清退处理。



监理项目部复查意见：

已复查，整改措施已落实，同意复工。



注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 2 份。