

监理通知单

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17004-852-0303-004

致：中国电建集团贵州工程公司

事由：现场问题

内容：我部于昨日下午下发工程暂停令，要求 2 月 2 日禁止施工，对现场问题我部也已进行汇总发至贵部，按要求，我部将组织建设单位、施工单位、及各施工队伍对现场进行质量、安全大检查，经检查，发现以下问题：

1. 各屋面施工过程中产生的垃圾未进行清运
2. 屋面各临时电源线未进行拆除
3. 组件安装过程中存在野蛮施工现象，造成各组件表面存在多处划痕
4. 屋面已要求严禁吸烟，但出现烟盒、烟头等现象
5. 对于 1#屋面存在几处烟囱，图纸已进行修改，但现场实际情况还是按原图纸进行安装，造成组件存在遮挡现象，及时整改
6. 现场组件接地不符合要求，严禁在组件侧面进行安装，需按照组件安装要求，在组件下方使用跨接线进行连接
7. 接插件要求搭设在其导轨上，不允许摆放至屋面，多余的线缆需进行整理固定，需满足观感要求

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任市峰

日期：2018 年 2 月 2 日



