

监 理 通 知 单

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17004-852-0303-005

致：中国电建集团贵州工程公司池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部

事由：现场施工质量、成品保护及施工进度

内容：我监理部日常巡视检查现场，发现如下问题：

1. 组件接地扁铁焊接不符合 GB50169---2016 规范要求（两倍搭接，三面施焊）
2. 组件搬运过程中存在野蛮施工现象，无任何成品保护意识
3. 接地扁铁焊接部分未进行防腐处理
4. 组件跨接线螺栓未紧固，出现松动等现象
5. 依合同进度要求，目前各工序处于滞后情况，接地焊接进度缓慢需增派人员，请合理安排工作，以保证其进度要求。

现要求，贵单位针对以上问题进行整改，并通知至现场每一位施工人员，严禁再次出现等情况，否则将根据建设单位要求进行严重处罚，现场施工进度请合理安排，以确保合同进度要求，望重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任仲峰

日期：2018年3月12日

