

监 理 通 知 单

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17004-852-0303-006

致：中国电建集团贵州工程公司池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部

事由：现场质量问题整改、施工进度、及材料到货时间及工程资料报审

内容：1.1#屋面组件验收已完成 1 周时间之多，对应的整改问题已汇总发至各负责人，到目前为止，还未进行整改及上报，2#屋面还未进行报验。

2.按照会议要求，贵部承诺于 4 月 3 日完成各屋面各工序施工，但至今为止还处于桥架安装、放线等工序中（3 月共计雨天未施工 5 天），施工进度已严重滞后。

3.各设备材料到场计划已严重滞后

4.各屋面均有吸烟、垃圾未清理、施工人员无佩戴安全帽等现象发生

5.到目前为止：组件未真正意义上安装完成（划伤、送检）、接地施工未完成、接线施工未完成、各设备安装未完成、基础施工未完成、图纸未齐全等问题

6.各工序资料均未进行上报审批，土建施工各材料送检均未执行合同要求，对应资料未及时进行编写上报。

现要求：1.质量问题整改于 4 月 10 日前完成整改，

2.各工序施工（屋面至逆变）于本月 12 日完成，并列出详细的施工计划，组件安装完成时间、接地完成时间、接线完成时间、设备安装完成时间、土建完成施工时间等等工序。

3.加强施工技术及现场安全技术交底，将对应的禁止事项对施工人员进行说明

4.各工序资料现要求 3 日内完成报审，各材料资料须附上，我部于 11 日对各资料进行核对签字盖章归档工作，如未完成将进行 5000 元罚款处罚。

注：请确保本月 25 日完成并网工作，合理安排时间及人员进行施工。对现场问题未按时间要求进行整改的我部将进行严重处罚。对各工序施工请按进度要求安排进行施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任仲峰

日 期：2018 年 4 月 7 日