

# 监理通知单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MW 屋顶分布式电站项目

编号：TYGF—003

致：南京南瑞太阳能科技有限公司、江苏大运新能源科技有限公司

事由：关于箱逆变基础所用材料需送检事宜

内容：经监理现场例行检查，你单位并无设计单位给出盖章图纸，现你单位所用所有施工材料必须取样送检。并暂停对箱逆变基础施工。要求你单位联系设计院尽快蓝图到场。确保施工质量和进度达到预期目标。否则由此造成滞后并网发电及返工的后果及损失有你单位自行承担。



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。