

监 理 通 知 单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MW 屋顶分布式电站项目

编号：TYGF—005

致：南京南瑞太阳能科技有限公司、江苏大运新能源科技有限公司

事由：关于项目施工进度的相关事宜

内容：我单位根据甲方要求项目施工于 2017 年 12 月 30 日之前达到并网发电条件，鉴于现场目前施工进度预计于 2017 年 12 月 30 日已严重滞后，达不到预期要求

根据以上监理提出的问题，要求你单位上报设备、材料进场计划，以及项目施工计划，并合理增加施工人员，否则导致工期滞后，延误并网发电所造成的一切后果及损失由你单位自行承担

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：生金文

日期：2017 年 12 月 23 日