

常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技 技术有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布式光伏电站项目 监理工程师通知单

编号: WJHXZH-TZ-006

致: 常州万源电力发展有限公司 (单位)

主题:

关于光伏区施工质量的事宜

内容:

2018 年 01 月 17 日我监理人员配合业主就光伏区施工质量进行了竣工验收, 发现施工现场存在如下施工质量问题:

- 1、个别组件倾斜角度符合设计及规范要求, 且倾斜角度偏差不应大于 $\pm 1^\circ$;
- 2、部分支架安装的垂直度及水平度偏差不符合现行国家标准 GB50794—2012 的有关规定;
- 3、部分支架、组件安装不顺直、不平直, 存在凹腰、翘角现象, 不符合现行国家标准 GB50794-2012 的有关规定;
- 4、组件上中压块规格不正确;
- 5、汇流箱标识不齐全, 且汇流箱内接入电缆标识存在滑落现象;
- 6、个别汇流箱内信号线接线不牢固, 存在松动现象;
- 7、个别光伏板存在倒装接线的现象;
- 8、个别电缆桥架盖板存在未安装且安装不牢固的现象;

要求你单位在 1 月 20 号前按要求进行整改, 自检合格后报监理部复查!

限 三个 工作日内回复。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 胡景

总监理工程师: 刘士发

日

期: 2018.01.17



由 扫描全能王 扫描创建

