

**常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技
技术有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布式光伏电站项目
监理工程师通知单**

编号: WJHXZH-TZ-007

致: 常州万源电力发展有限公司 (单位)

主题:

关于开关站施工质量的事宜

内容:

2018 年 01 月 17 日我监理人员配合业主就开关站施工质量进行了竣工验收,发现施工现场存在如下施工质量问题:

- 1、开关站室内光伏发电主接线图安装不牢固;
- 2、室内环型接地扁铁未刷黄绿标识漆,且电缆沟盖板两侧也未刷黄色警示漆;
- 3、室内电缆沟内垃圾清理不到位,且电缆沟内电缆排布混乱;
- 4、室内个别开关插座安装不到位;
- 5、开关站进出口处未设置门槛,且室内未放置消防器材;
- 6、室外电缆沟排水不畅,存在长时间积水的情况发生;
- 7、室外电器设备接入电缆管口处未进行封堵,且电缆沟底不平整;
- 8、室外电缆沟内个别接入电缆存在外表层破损的现象;
- 9、室外箱变的标签内容不符合要求,应标明负载的接地点和极性;
- 10、室外箱变外壳接地安装不牢固;
- 11、室外箱变、逆变内未放置消防器材;
- 12、室外逆变设备内应急照明灯未安装;
- 13、室外电器设备接地体安装不符合规范要求,按要求要与建筑物间距大于等于 1.5m;

要求你单位在 1 月 20 号前按要求进行整改,自检合格后报监理部复查!

限 三个 工作日内回复。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期: 2018.01.17



由 扫描全能王 扫描创建



