

监理工程师安全通知单

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号: HDGF-JLTZD-04

致: 湖南力峰建设工程有限公司 项目部

抄送: 衡东县兴衡光伏发电有限公司 项目部

主题: 关于施工现场抗台风及雷雨事宜

内容:

受“玛利亚”外围云系影响, 湖南 7 市有大到暴雨及台风。2018 年年 07 月 11 日湖南省衡阳市气象台 07 月 11 日发布雷电黄色预警信号: 预计衡东县将会发生雷电活动, 出现雷电灾害的可能性比较大, 请现场注意以下防范:

- 1、现场负责人需派人检查安装后的组件是否有松动现象, 若有, 请及时紧固。
 - 2、对于现场开箱未用完的组件, 加以收集封存, 以免受台风影响而损坏组件。
 - 3、对现场未使用完的逆变器、汇流箱等产品设备加以防护, 以免设备进水而影响设备使用功能。
 - 4、现场施工中产生的垃圾, 需及时清理出场。
 - 5、雷雨天气到来时, 施工现场停止一切工作, 躲避雷雨, 做好自我安全防范措施, 以免雷电给人员造成不必要伤害。
 - 6、切断现场所有临时用电总电源。
 - 7、现场所有施工人员全力全场检查, 排除一切皆有可能的安全隐患, 以免造成后患。
- 现要求施工单位认真对待并重视以上事宜, 并落实到位!

项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师: 

日

期: 2017.07.11

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建