

监理工程师通知单

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-JLTZD-01

致：湖南力峰建设工程有限公司 项目部

抄送：衡东县兴衡光伏发电有限公司 项目部

主题：关于施工现场材料滞后影响施工进度事宜

内容：

2018 年 01 月 19 日，监理已针对现场材料滞后而严重影响施工进度问题，出具了联系单（编号为：HDGF-JLLXD-002），目前施工现场因为材料滞后已处于停工状态。

现要求总包单位抓紧确定材料到场时间，并合理详细排出材料进场计划。根据业主要求，限期 2018 年 01 月 23 日下班前，若材料仍未进场，而影响施工节点造成的后果，由你方全权负责，同时将给予 2000 元/天经济考核，望你方悉知并认真对待！

限期 2 日内回复

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：

2018.01.21

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建