

监理工程师通知单

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目 编号: JXMB-007

致: 安徽力合电力建设有限公司

事由

关于箱变基础存在工程质量问题

内容

- 1、箱变接地焊接未满焊、搭接长度达不到规范要求。
- 2、箱变内渗水浸泡基础,自我监理部到达现场就出书面通知,至今仍未改善,箱变基础是否达到其质量标准,我部无法对其确定。
- 3、箱变基础内筏板基础未按图施工,承重墙不在筏板基础上。
- 4、箱变基础内承重墙外墙未涂抹防水砂浆。

对此,你部施工的箱变基础工程,我监理部认为存在重大安全隐患,不允许进行下一步工作。如擅自进行施工,后果自行承担。

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 
日期: 2018年3月8日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建