

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶光伏发电项目

编号: CZZH-TWZH-TZD-002

致: 晶科电力科技股份有限公司

事由:

质量问题及文明施工

内容:

今(2018年03月11日)我监理人员与业主、总包、施工单位在对22屋面西面支架进行验收后,为了不影响总体工程进度同意施工单位下午安装组件(前提是安装时自己先检查一遍合格后在进行安装),但是下午去检查时,发现还是有很多不合格(见图)。故请总包单位加强对施工单位的技术交底及管理。现要求总包单位严格按照施工要求及施工工艺施工。

现场的垃圾也要及时清理。



螺栓未紧固到位



螺栓未紧固到位



监理项目部章
总/专业监理工程师
日期: 2018 年 3 月 11 日

本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。