

监理工程师通知单

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-007

致：江苏滨城电力建设有限公司

事由 关于施工进度的事宜

内容

经业主、监理现场巡视贵方以下进度、施工环节不能满足 5.30 工期节点要求：

- 1、鱼塘区组件安装至今仅完成 500 片占总比 0.4%。
- 2、鱼塘区现场安装人员仅 48 人。
- 3、鱼塘区组件间接地线、汇流箱抱箍、桥架臂托等材料仍未进场。
- 4、农田区仍剩余 2 个区电缆未敷设，鱼塘区电气施工未开始，5 月 27 日全项目电气施工人员仅 6 人。
- 5、农田区至今未开始开关站设备接线。
- 6、钢平台制作不完全，缺少平台钢板、栏杆及楼梯等材料。

要求你方立即采取一切措施解决上述问题，以确保项目按时验收并网。若无法在规定时间内节点内完成工期计划，所有后果将由你方全部承担，另要求你方在一日内对此通知单进行书面回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝植

日期：2018 年 5 月 27 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

