

JXMB6 监理工程师通知单

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-003

致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于联兴打桩质量事宜

内容：

经我监理部巡查发现联兴打桩存在质量问题，部分桩身开裂、破损，存在严重的质量隐患（详见附图）。现要求你单位对已完成桩进行检查，对出现上述的现象的桩进行处理。若未按要求进行整改，影响下一道工序施工，产生的后果由你施工单位承担。现要求你单位在 2018 年 5 月 3 日前给予我单位书面回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018年4月30日



注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。

