

JXMB6 监理工程师通知单

监理工程师通知单

工程名称: 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-JLTZ-002

致: 甘肃省安装建设集团公司

事由: 关于施工进度缓慢事宜

内容:

按关于快庄打桩施工进度会议讨论要求, 你单位需在 2018 年 3 月 28 日完成 2MW 桩位施工 (约 820 根桩), 但你单位实际施工进度无法完成会议要求。现要求你单位增加桩机数量, 保证按期完成施工计划。请你单位对此通知到于 2018 年 3 月 28 日给予回复。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2018 年 3 月 27 日

注 本表一式___份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存___份。



由 扫描全能王 扫描创建