

监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJKK-JLTZ- 002

致： 抚州市中海建设有限公司

事由： 关于施工质量和安全问题

内容：

因最近江西省进入雨季时节，正好我们工程到了后期并网发电阶段，现要求各个施工队伍：

1、下雨天危险，禁止所有施工队伍施工。特别注意更不允许下雨天带电工作，包括组件间的插接工作，逆变器、配电箱的安装工作。

2、现阶段各个电站主体工程基本完成，要求各个施工队伍，再自检方面加大力度。

3、通过电站巡视发现，存在的通病有：支架檩条切口处未做防腐处理，接地扁钢搭接长度不够，焊接处出现点焊、漏焊，未满焊现象。

4、个别支架螺丝未拧紧，处于松动状态。

5、进入配电箱端口未用防火泥封堵。

6、进入配电箱端的直流电缆未用套管保护或保护长度不够。

7、个别配电箱没有单独接地，配电箱接地不允许与电站接地连接在一起。

8、个别电站遮挡严重，遮挡的组件需要挪到没有遮挡的区域。

等等所有存在问题的每个电站都需要自己各个施工队伍自行查找，贵公司的施工队伍需要加强班前班后会议，同时加强施工安全和施工质量的要求工作。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：李全

瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站
监理项目部

日期：2018年5月11日