



监理工程师通知单

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号: FXSGJL-ZHJL-06

致: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司项目部 (总承包单位);

主题: 关于施工现场存在的质量问题

内容:

你单位承建的苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目, 现已到收尾阶段, 2018 年 5 月 15 日经监理项目机构巡视检查发现存在以下问题:

- 1、箱变内防火泥封堵厚度不够;
- 2、光伏区主道路到各箱变之间石子铺设厚度、宽度不规范;
- 3、各箱变监控线管固定绑扎不规范;
- 4、箱变视频电源线绑扎不规范, 光纤视频线接线无标识;
- 5、逆变器接地线连接不规范;
- 6、箱变灭火器未配置到位;
- 7、箱逆变部分护栏立杆与预埋件焊接不牢靠;
- 8、汇流箱下端镀锌钢管部分倾斜并镀锌管下端土层未压实;
- 9、汇流箱内接地标识绑扎错位, 接地端子松落;
- 10、光伏环形接地区掩土高低不平;
- 11、电缆标识桩未做接地标识走向箭头;
- 12、升压站区域防火器具应及时配备到位;
- 13、SVG 柜内卫生未打扫;
- 14、SVG 柜内高压电缆线未佩带标识牌;
- 15、SVG 旁边的变压器防护栏未安装到位;
- 16、SVG 旁边的变压器电缆固定保护层需整改;
- 17、其他未经事宜、自查自纠。

现要求你施工项目部对存在上述质量问题的施工部位进行自检自查, 并及时整改, 整改完毕后, 报监理项目部进行复查。

限 2018 年 5 月 19 日前回复。

抄送: 苏交控丰县再生能源有限公司

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期

2018.5.15

本表一式三份, 由监理项目部填写, 建设单位 (业主项目部) 存一份, 监理项目部存一份, 承包单位存一份。

