

监 理 通 知 单

工程名称：步风 26MW 农光互补光伏电站项目

编 号：ZHH-BFZGLDZ-009

致：常州大合光伏发电系统有限公司项目部

事由：关于钢结构、接地扁钢热浸镀锌、植顶节点加固变更、组件安装及材料报验事宜

内容：

1. 你单位在接到监理部下发的编号为 ZHH-BFZGLDZ-06、07 的监理通知单已超期未回，至今没收到你单位的整改、回复。
2. 经监理巡视发现你单位组件安装局部不符合设计要求的组串缝隙横向（40MM）纵向（20MM），且位移较大，不顺直严重影响整体观感，个别组件安装螺栓时未按设计要求安装两平一弹，而且螺栓安装松动。
3. 自开工至今监理多次督促要求进场材料向监理部报验申请验收和甲供乙供材料供货清单移交监理，截止目前为止监理仍然没收到相关手续。

针对上述问题要求你单位认真整改落实及时回复，端正工作态度引起高度重视，否则监理建议业主对你单位进行严厉考核。

监理项目部

总/专业监理工程师：

日 期：

