

监 理 通 知 单

工程名称: 步风 26MW 农光互补光伏电站项目

编 号: ZHDL-BFZ/GFDZ-010

致: 常州天合光伏发电系统有限公司项目部

事由: 关于工程施工进度事宜:

内容:

根据工程总进度计划你单位光伏区组件完成日期为 5 月 25 日, 110kv 线路塔基完成日期为 4 月 30 日, 调整后的工程进度计划完成日期(三方会议决定)为组件安装完成日期为 5 月 30 日, 110kv 线路和 35KV 线路塔基完成日期为 5 月 20 日, 另升压站站用变至今迟迟没有开始施工, 距离完成日期已不足半月。

依据上述问题和距离完成日期结合现场实际施工情况, 你单位很难按期完成施工任务, 故要求你单位立即增大人力、物力和一切增强工程进度资源的投入, 确保按期完成工程施工任务, 达到 630 如期并网发电目标。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日 期: 2018 年 5 月 17 日

