

监理通知回复单

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: TH-HPD-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-BFZGFDZ-004 的监理通知后,已按要求完成了 通知单上的要求整改 工作,现报上,请予以复查。

详细内容:

1、因管桩中心线、标高及垂直度存在偏差,使后续桩顶竖向钢板焊接后中心线偏移较大,我现场接到通知单后已暂定管桩施工,现管桩以校正到位。

2、设计单位已将管桩及钢结构图纸交付监理方。



施工项目部 (章):

项目经理:

日期:

周广军

2018.4.15

监理项目部审查意见:

已整改

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

李洪江

2018.4.15

注 本表一式三份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各存一份,施工项目部存一份。