

监理通知回复单

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: TH-HFD-中

致 常州正衡电力工程监理有限公司步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-BFZGFDZ-010 的监理通知后, 已按要求完成了 通知单上的要求整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我单位已按照最终工期要求, 110kV 线路增加 2 个班组施工, 35kV 线路增加一个班组施工, 站用变增加人员进行施工, 保证最终 6 月 30 日投运工期。

施工项目部 (章):

项目经理: 周广军

日期: 2018.5.13

监理项目部审查意见:

整改属实

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 朱国红

日期: 2018.5.13

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存一份。