

监 理 通 知 单

工程名称: 步风 26MW 农光互补光伏电站项目

编 号: ZHJL-BFZGFDZ-013

致: 常州天合光伏发电系统有限公司项目部

事由: 关于材料/设备报验及设备安装事宜:

内容:

经监理巡视检查你单位现场存在如下问题:

1. 进场材料/设备除 1#地块组件报验外其余所有材料/设备进场没向监理报验和进行开箱检查, 监理已多次通知仍然没达到回复。
2. 升压站主变设备已开始安装, 属于高危作业, 你单位不但没报验设备进场, 而且专项安装方案也没报监理审核。

针对上述两项问题要求你单位立即整改落实, 否则由此产生一切安全、质量问题由你单位全部负责。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 5 月 18 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。