

监理通知单

工程名称:步凤镇 26MW 农光互补光伏项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-016

致: 常州天合光伏发电系统有限公司项目部

事由: 关于加强做好防御 10 号台风“安比”的通知

内容:

根据中央气象台 7 月 20 日 10 时继续发布台风黄色预警,今年第 10 号台风“安比”20 日上午加强为强热带风暴级,预计,“安比”将以每小时 25-30 公里的速度向北偏西转西北方向移动,21 日早晨进入东海东南部,强度继续加强,最强可达强热带风暴级或台风级(11-12 级,30-35 米/秒),将于 21 日夜间到 22 日早晨在浙江温岭到江苏启东一带沿海登陆(强热带风暴级,10-11 级,25-30 米/秒)。为防范台风登陆给本项目带来的影响,把可能带来的损失降到最低,现要求你单位做好以下工作:

(1)督促施工单位根据施工及机械特点与现场条件,编制合理的防台风计划、方案,确定施工人员、设备防台风避风地点。

(2)全面检查光伏区围墙网片安装情况,做好加固工作,对现场堆放网片做好稳固工作(最好移到避风地方)以防事故发生。

(3)要求已完工的 35kv 线路所搭设脚手架全部安全撤除运出场外,防治台风吹倒造成损失。

(4)检查起重设备的安全性能,重点是设备基础、附墙装置,对陈旧、锈蚀严重或长期不用的设备要立即拆除。

(5)要对施工现场临时用电设施进行检查,重点检查线路的架设,防止用电设备进水而造成触电事故的发生。

(6)注意收听天气预报,加强对台风的监听和预测。督促施工单位设置台风安全警戒线,在台风到达警戒线之前做好防台的各项准备工作。

(7)在收到热带气旋生成报警后,你单位要密切关注其动态,督促施工单位随时做好避风准备,一经确定气旋将影响本区域时,要求施工人员、机械按规定进入避风状态。

(8)在防台风期间,施工机械必须处于良好状态,随时准备动用。

(9)对未完工程和临时性设施采取必要的防风、加固措施,特别是钢结构、组件、汇流箱、箱逆变器、铁塔和升压站室外设备安装,安排人员复查加固,确保所有设备稳固安全。

(10)检查工地现场的临时生活设施,对空旷地区的临时工棚立即采取有效的加固措施。并妥善做好人员的安置转移工作。

你单位收到通知后,要高度重视防台安全工作,要求施工单位落实到位。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 7 月 20 日