

监 理 通 知 单

工程名称: 步风 26MW 农光互补光伏电站项目

编 号: ZHJL-BFZGFDZ-005

致: 常州天合光伏发电系统有限公司项目部

事由: 关于施工进度的通知

内容:

我监理人员巡视施工现场发现, 本项目已当前的施工进度, 无法按计划工期完成施工, 为确保本项目能够按时并网发电, 特提出以下要求:

1. 增加现场施工人员、设备, 加快施工进度。
2. 箱逆变基础尽快开工。
3. 外线抓紧协调, 增加机械设备、队伍, 确保月底完成塔基施工。
4. 督促设备生产厂家按时供货, 满足项目需求。
5. 按期完成新排项目总进度施工计划节点。

上述要求, 望你单位引起高度重视, 避免工期延误, 给本项目带来重大经济损失。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

日 期: 2021 年 4 月 20 日