

监 理 通 知 单

工程名称: 步凤 26MW 农光互补光伏电站项目

编 号: ZHJL-BFZGFDZ-006

致: 常州天合光伏发电系统有限公司项目部

事由: 关于钢结构安装事宜

内容:

根据 2018 年 4 月 17 日第六次监理例会中监理所提关于桩头钢板与钢梁节点变更问题和项目现场钢结构安装情况, 监理下发如下通知:

1. 江苏科能电力工程工程咨询有限公司(钢结构设计单位)在下周监理例会(5月1日)前交付监理光伏区桩头钢板与钢梁节点设计变更单。
2. 光伏区光伏组件安装前, 钢结构安装所有工序(包括上述钢结构节点变更单内容)完成后报业主、监理验收合格后再进行组件安装, 否则因此所产生一切质量、安全事故由你方全部承担。

你单位在接到上述通知后抓紧落实, 及时回复。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 4 月 28 日

