

工程质量检查整改通知书

工程名称	泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目		
建设单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
设计单位	杭州鸿晟电力设计咨询有限公司		
施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
检查阶段	工程阶段性验收检查	检查日期	2019 年 7 月 24 日
检查人员	监理项目部 施工项目部		

一. 工程主要形象进度:

本项目工程一期 3 号地、4 号地、5 号地光伏区已并网发电。二期 1 号地、2 号地、6 号地部分并网发电。

二. 整改项目:

监理项目部、施工项目部对 1 号地、2 号地、3 号地（补容部分）光伏区施工质量进行检查，发现如下问题:

1. 部分阵列组件下沿离地面距离不符合要求（有的只有 0.5m）。
2. 部分接地扁钢焊接搭接面不符合要求（50mm）。
3. 部分接地扁钢标识黄绿漆涂刷不达标。
4. 阵列间接地线固定螺栓未安装垫片（特别是弹垫）。
5. 个别线缆管口封堵防火泥脱落。
6. 个别组件边压块未固定牢靠。
7. 个别光伏阵列倾角度偏差大（18.3 度，设计要求 20 ± 1 度。）。
8. 逆变器组串编号标识不符合要求。
9. 箱变接地装置安装不符合要求（已发 029# 监理通知单），基础内有积水，检修孔洞未封闭。

监理项目部要求：必须立即整改，按设计要求施工安装。整改完成后报监理项目部检查验收。

