

监理通知单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-023

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

现场巡视检查发现 5 号地桩基钢筋笼焊接不合格，焊接工艺不符合国家规范要求，存在严重质量隐患，现要求立即停止桩基浇筑进行整改。



望你部高度重视以上问题，落实整改，整改完成后报监理项目部检查验收。

限两天内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年5月15日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。