

监理通知单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-026

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于接地焊接质量的事宜

内容：

光伏区电气工程已开始施工安装，我监理部现场巡视检查发现接地扁钢焊接长度达不到扁钢宽度的 2 倍，并且焊接的焊缝不平整、不饱满、不牢固，不符合设计和规范要求，存在严重的质量问题，必须立即进行整改。



望你部高度重视以上问题，落实整改，整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可回填隐蔽。

限两日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 5 月 29 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。