

监 理 通 知 单

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHISUP-WXAS-SN01

致: 中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (EPC 单位)

事由: 关于施工进度及屋面防水施工等相关事项

内容:

- 1、 工程进度已严重延迟, 仍未见相关赶工计划;
- 2、 主要施工材料进场延迟, 材料进场计划仍未上报;
- 3、 201 车间屋面防水层部分施工不合格, 现场仍未见整改 (详见下页附图)。

请于两日内填报回复单。相关计划于本月 27 日前上报我项目部; 对施工班组/新进员工施工前做好技术交底工作; 上道工序完成后经验收合格后方可进行下一步工序。

抄送: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (建设单位)

监理项目部

总/专业监理工程师:  刘士俊

日期: 2018 年 04 月 24 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

GFDZJBM08: 监理通知单

附图:







--END--