

监 理 通 知 单

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SN23

致: 中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (EPC 单位)

事由: 关于施工现场质量、安全等相关事项

内容:

2018 年 6 月 28 日星期四我监理项目部在施工现场陪同建设单位对现场施工进行安全文明施工巡视大检查过程中, 发现现场存在如下问题:


- 1、 施工垃圾、剩余施工材料随意丢弃, 未及时分类清理;
- 2、 开挖的电缆沟、设备基坑等开挖后无可靠安全防护措施, 无警示标语, 夜间无警示红灯, 存在坠落等安全隐患;
- 3、 施工现场无警示隔离标志, 夜间无警示红灯;
- 4、 电缆头等临时切割处未妥善进行密封保护, 存在淋雨现象;
- 5、 施工临时用电线路未架空处理, 临时电源接入箱未进行可靠接地;
- 6、 施工临时用电存在私拉乱接等现象, 安全用电未遵循一级一闸一漏、三级配电二级保护等;
- 7、 施工人员在上下直爬梯时无安全措施, 未正确配备劳保防护用品, 存在安全隐患;
- 8、 箱变、一次、二次等设备接地电阻试验通过前不得进行设备送电;
- 9、 一次二次设备电缆终端头制作等施工时, 存在淋雨现象, 存在安全隐患;
- 10、 隐蔽工程、分段工程等未按程序报验, 而是直接进行下一步工序;
- 11、 对我监理项目部下发的质量安全等事宜的通知单敷衍拒绝回复整改。

以上质量安全施工事宜我监理项目部多次通过会议、检查记录以及通知单形式告知, 但你单位仍忽视现场安全问题, 拒绝整改。现要求你单位立即做出整改, 并于 6 月 30 前整改完毕。逾期我监理项目部将对你单位下发停工整顿, 并进行考核。

请于两日内填报回复单, 不回复视为拒不整改、拒绝服从管理。如对本监理工作通知单有异议, 请于 24 小时内提出书面意见。

抄送: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 6 月 28 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。