

# 监 理 通 知 单

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-SN25

致：中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（EPC 单位）

事由：关于工程进度延期等相关事项

内容：

2018 年 6 月 27 日我监理项目部组织召开了关于施工进度事宜的会议纪要，议会中你单位承诺 6 月 30 号项目具备并网条件、并网验收，截至 7 月 01 日项目仍不具备并网条件，将造成电站投资损失。对此我监理项目部将配合建设单位对你单位进行经济考核等，特此告知。

请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改、拒绝服从管理。如对本监理工作通知单有异议，请于 24 小时内提出书面意见。

抄送：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 07 月 01 日



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。