

监 理 通 知 单

工程名称：宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程

编号：ZHJL-NBLX-TZ-01

致：宁波新晟能源工程有限公司（宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程项目部）

事由：关于施工质量问题

监理人员在巡视过程中发现水泥墩个别表面豁口过大、过多。随后我监理人员又在巡视过程中发现部分水泥墩没有加注钢筋。经我监理方与业主方沟通，让你方施工人员把不合格水泥墩挑选出来，另从新浇筑。但时至今日你方人员迟迟未动，望速派人员检查并挑选不合格水泥墩，另行浇筑、安装。

倘若由于水泥墩质量原因导致此项目验收不合格，一切后果由你公司承担。

两日内以书面形式回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张斌

日期：2018年4月12日

监理项目部

监 理 通 知 单

工程名称：宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程

编号：ZHJL-NBLX-TZ-02

致：宁波新晟能源工程有限公司（宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程项目部）

事由：关于施工进度问题

你单位施工（宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程）项目，每天施工现场人员十余人，监理曾多次督促你单位增添施工人员抓紧施工，但现场仍然无赶工迹象，以致施工进度滞后，望你方迅速组织加派人员以保证工期。

倘若由于施工进度问题，导致不能如期完工，一切后果由你公司承担。

两日内以书面形式回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：袁赞

日期：2016年4月12日