

监理工程师通知单

工程名称: 浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL- TZD-006

致: 正泰电气股份有限公司项目部

主题: 关于厂房漏水、桥架位置及并网时间相关事宜

经现场巡视发现你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目存在以下问题:

- 1、屋顶漏水点较多, 施工方立即派人逐个确定位置、检查漏水情况, 查明漏水原因;
- 2、经检查发现: 5#厂房有彩钢瓦被踩坏下凹导致漏水现象, 要求施工方立即着手临时处理, 待并网后更换;
- 3、经检查发现桥架放置位置不对, 要去施工方桥架左或右侧必须留出 600mm 的检修通道安装位置;
- 4、对于二期厂房脊瓦未安装、部分瓦片未安装, 要去施工方立即协调安监复工, 复工后立即安装瓦片。且赶快采取临时措施防止漏水, 若漏水对厂房设备造成的损失施工方需要负责;
- 5、施工方于 2018 年 6 月 20 日书面回复 2018 年 6 月 28 日之前可以并网容量是否为 4MW? 逾期回复则默认认可 2018 年 6 月 28 日可并网 4MW。

根据上述情况监理部要求即日立即整改并对此事引起重视, 现要求贵公司在后天 (2018 年 06 月 22 日) 前必须整改完成。整改完成后通知监理项目部检查验收并提交回复单。如对本通知单内容有异议, 请 48 小时内对监理提出书面报告, 请于 2018 年 06 月 22 日前填报回复单。

业主项目部 (章)

业主项目经理:

日

期:



项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师:

日

期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工单位项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。