

监理工程师通知单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL- TZD-001

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工质量相关事宜

2018 年 3 月 14 日监理正式进入浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目；
经监理、业主现场巡视发现你单位施工的箱变基础、汇集站基础存在以下质量问题：

- 1、箱变基础、汇集站基础钢筋绑扎搭接长度不符合要求，垫块、马凳、拉筋不足；
- 2、砼墙穿管处没有加强筋、汇集站砼墙水平钢筋间距达到 200mm；上翻檐口钢筋间距与图纸不符；
- 3、箱变模板安装截面尺寸 180mm，墙模板底部支撑使用木方，筏板基础模板安装不直；
- 4、箱变基础、汇集站基础墙内排转角钢筋锚固长度不够；
- 5、箱变基础模板安装完成部分无接地扁铁安装；

针对以上质量问题，现要求施工单位认真贯彻落实，限期 2 日内整改完成并回复；经
监理、业主复验，否则责任自负。在确保安全的情况下方可进入施工现场进行作业，请各
单位悉知！

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：黎建光

日期：2018.3.14

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。