

A

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目 编号：ZHJL-LZQS-TZD-0001

致： 广西英利源盛建设工程有限公司雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目（承包单位）

事由： 关于施工进度滞后的相关事宜

内容： 根据施工合同，批准的施工计划以及两次工地监理会议的要求。你部承建的雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目，施工进度已严重滞后。特别是两个主体基础开槽后，处以停工状态。进场桥梁的施工队伍也没有按时进场。

要求你部即日组织机械、人工、材料，进场施工。确保工期。


监理单位（盖章）
总/专业监理工程师（签字）
日 期： 2018.04.05

责任单位签收：


责任单位（盖章）
项目负责人（签字）
日 期： 2018.4.5

本表一式____份，监理单位、建设单位（业主项目部）承包单位各____份。