

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目

编号：ZHJL-LZQS-TZD-0003

致：广西英利源盛建设工程有限公司雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目（承包单位）

事由：关于施工进度的相关事宜

内容：根据制定的施工计划，截止4月8日，开关站土建工程滞后10天。贝雷桥建设工程滞后了8天。已经严重偏离时间节点。

要求你部：1、制定赶工计划（应包括：人、机、料、法、环）。2、提供详细的施工周计划。3、两计划应在4月9日22时前提交监理部。

监理项目部（盖章）
总/专业监理工程师（签字）
日期：2018.04.08

责任单位签收：

责任单位（盖章）
项目负责人（签字）
日期：2018.04.08

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）承包单位各____份。