

表B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目

编号：GXYL-LZXM-01

致：常州正衡电力工程有限公司雷州（监理项目部）

我方接到编号为 ZHJL-LZQS-TZD-0001 的监理通知单后，已按要求完成了工作，请予以复查。 附件；

- 1、整改的情况
- 2、需要说明的情况

关于工期滞后原因：于3月23日进行图纸会审并提出图纸相关问题，于2018年4月2日收到设计白图（已盖业主项目章）并按图施工，4月3日综合楼基础、开关站基础已按白图开挖完成，并计划于4月5日浇筑；当天接到设计通知配电室位置及层高变更、综合楼位置变更，所以我单位停止基础浇筑施工，由于盖章版白图纸变更，严重影响我方施工进度，为了保障项目顺利实施，避免产生不必要的纠纷，请监理方尽快协调最终版施工蓝图进场，以便我单位开展工作。

承包单位（盖章） 项目经理（签字）

日 期：



监理项目部复查意见：

情况属实，请协调其它界面施工

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日 期：



本表（含附件）一式____份，监理项目部存____份，承包单位存____份。