

监 理 通 知 单

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-20180518

致：宁波普能电力发展有限公司 施工项目部

事由：关于施工现场材料及设备进场不及时事宜。

内容：1、截止目前进场组件共 240 箱，汇流箱及 4 平方光伏电缆线全部进场，其它设备及电缆材料均为进场，目前进场设备及材料远远不能满足现场施工进度要求，已严重影响施工进度计划。

要求：

现要求你方尽快催促设备厂家进行发货，在本月 20 日前完成设备及材料进场，届时若还未进场，由此影响的后果你方进行承担，望尽快落实到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张永权

日期：2018年5月18日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份