

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-004

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 安全、质量

内容: 升压站施工现场临时用电事宜:

一、升压站工程已经进行, 针对施工现场临时安全用电, 必须符合临时安全用电规范要求, 上次监理例会上已进行口头通知。现提出一下要求:

1. 配电箱(柜)安装漏电保护器, 增设接地装置。
2. 施工电器增设一机一闸一保护, 不准使用插头连接。
3. 施工远的部位增加分线箱, 线路电缆老化、破损及时更新。
4. 钢筋制作场地电缆敷设增设线路套管保护, 木工制作场地严禁烟火并增设消防灭火器材。
5. 工人宿舍线路电源增加线路阻燃导管、漏电保护器, 不合格的线路及时整修, 不准私拉乱接。
6. 要求现场电工持证上岗定期检查现场临时用电, 发现破损、失灵的电气设备及时修整, 并做好安全临时用电检查记录。

二、升压站配电楼基础砌筑: 要求按照设计图纸使用水泥砖砌筑, 不可用红砖砌筑。

针对以上问题要求项目部认真对待, 要求在 2018 年 5 月 11 号前落实整改并报验监理项目部, 由监理业主进行复查, 如未落整改实到位将采取经济考核。

(存在安全隐患问题见下图)



项目监理机构(章)

专业监理工程师: [Signature]

总监理工程师: [Signature]

日期: 2018-05-10

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建