

# 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

## 监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-005

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 质量

内容:

1、升压站配电房昨天室内房心土方已回填完且电缆沟垫层也已浇筑,到现在土方密实度报告未报验监理,监理要求暂停下道工序施工。待土方密实度报告报验监理且达到设计要求后方能下道工序施工。

2、升压站配电房基础钢筋、水泥、砖检测报告及砌筑砂浆配合比未报验监理,待检测报告合格并报验监理后方能下道工序施工。

3、升压站电缆沟基础砼垫层局部位置不够,需要托宽。

4、升压站配电房砖基础钢管脚手眼尽快封堵。

要求在 2018 年 05 月 20 日前整改完成,并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2018-05-18

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建