

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-010

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 升压站户外设备基础质量问题

内容:

监理现场检查发现正在施工的接地变、SVG 设备基础存在以下问题:

1. 接地变基础持力层土方未做密实度检测, 就进行基础施工, 未通知监理验槽, 未通知监理验收钢筋。
2. SVG 基础未按设计要求挖到持力层, 未按设计要求 C15 毛石砼换填, 未通知监理验槽及钢筋验收, 该区域回填土未做密实度检测。
3. 户外接地极角钢不符合图纸及规范要求, 外表面为漆面绝缘层, 腐蚀性差, 导线性能差, 要求按照图纸要求使用热镀锌角钢。

现要求你们停止施工, 待整改完成并通知监理验收合格后方可施工。如果不整改, 所完成的工程量, 监理不予以确认。

附问题照片

以上问题要求在 2018 年 06 月 07 日前整改完成, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期 : 2018-06-06

填表 说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建

问题照片:





有限公司



由 扫描全能王 扫描创建