

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：043

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于湖区施工质量整改事宜

内容：

今日在对湖区已安装完成区域进行检查过程中发现存在诸多施工质量问题，工程质量问题较为严重：

1. 部分立柱与管头间存在虚焊现象，焊缝面积及长度不足。
2. 爆桩裂桩未做防护处理，桩头未做防腐处理现象较普遍。
3. 箱变低压室内无消防灭火器材。
4. 逆变器接线室内预留电缆口未进行封堵。
5. 箱变平台下部电缆防火涂层涂刷厚度不足。
6. 箱变钢平台焊接处未进行防腐处理。
7. 部分接地带与箱变平台未紧贴，对同行船只易造成安全隐患，且影响美观度。
8. 汇流箱箱体安装倾斜。
9. 汇流箱防火泥封堵不到位。
10. 支架斜梁与立柱螺栓连接存在漏接现象。
11. 桥架在变向、变径的接头部位不使用专用件，使接头处理不规范。
12. 桥架支架安装不牢，高低落差较大，造成电缆桥架挠度过大，扭曲变形。
13. 桥架盖板扭曲变形较普遍。
14. 部分阵区桥架内电缆未做绑扎处理，固定不牢，电缆排列随意，出现绞线现象。

限 7 个工作日内整改完毕并回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：2019年06月13日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建