

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：049

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于支架安装验收事宜

内容：

鉴于湖区支架安装及管桩施工问题较多，且贵方未能做好自检工作，导致湖区施工质量管理失控。我方已在之前的监理例会上多次提出，要求贵方做好支架安装及管桩的自检工作，避免后续组件安装完成后造成不可逆的施工质量问题现象出现，但贵方迟迟未做好相关问题的整改工作。现再次要求贵方做好对各分包单位的检查验收工作，对检查发现的整改项及时进行整改。整改完成后上报至我方监理处验收，未经我方监理人员验收合格严禁后续的组件安装，如贵方一再疏于质量管理，我方将下发工程暂停令。因暂停施工期间造成的损失由贵方自行承担。

限 7 个 工作日内整改完毕并回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日 期： 2019 年 07 月 30 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。